

Utbyggnadsplan status

| | |
|------------------------------|------------|
| Ryssa by | -2017 |
| Borstnäs | -2018 |
| Vålan (Färnäs/Nusnäs) | -2019 |
| Utanmyra | -2020/2021 |
| Isunda | -2022 |

Bodarna, Kulåra, Bråmåbo, Häradsarvet tidsätts tidigast 2019

Kättbo och **Kråkberglandet** är identifierade men heller inte tidsatta, ligger sannolikt i tidsspannet 10-20 år bort

Utbyggnadsplan status

Ryssa by

-2017

Projektering klar, markförhandlingar pågår (utdragen process som prioriteras upp...), upphandling så snart dessa är klara

Borstnäs

-2018

Projektering klar, markförhandlingar skall påbörjas så snart Ryssa by börjar bli klart, upphandling så snart dessa är klara

-För bägge områdena kommer ledningsrättsansökan att inlämnas för att säkra upp markförhandlingsprocessen

Utbyggnadsplan status

Vålan (Färnäs/Nusnäs)

-2019

Förberedande projektering inledd, informationsmöte skall planeras in (sannolikt under vintern/Våren 2017)

Solleröns ”utbyar”, vägvalsutredning pågår för att ge en långsiktig plan för att kunna planera långsiktigt för hur VA-försörjningen skall lösas för att ge effektivitet över tid